



**Beschluss des
Gemeindeausschusses**

Nr. 286

**Delibera
della Giunta comunale**

Sitzung vom - Seduta del: **26.05.2026**

Uhr - Ore: **21:00**

Im Sinne des geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol wurden für heute, im Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Ai sensi del vigente Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige sono stati convocati per oggi, nella sala delle riunioni, i membri di questa Giunta comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:

| | | | abwesend entsch. assente giustificato | abwesend unentsch. assente ingiustific. | mittels Fernzugang in modalità remota |
|-------------------|---------------------|-------------|--|--|--|
| Josef THURNER | Bürgermeister | Sindaco | | | |
| Marion JANUTH | Vizebürgermeisterin | Vicesindaca | | | |
| Marion GRASS | Gemeindereferentin | Assessore | | | |
| Simon LAGANDA | Gemeindereferent | Assessore | | | |
| Tobias Josef PEER | Gemeindereferent | Assessore | | | |
| Klaus TELSER | Gemeindereferent | Assessore | | | |

Beistand leistet die Generalsekretärin

Assiste la Segretaria generale

Dr. Monika Platzgummer Spiess

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt

Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza,

Josef Thurner

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza.

Der Ausschuss behandelt folgenden

La Giunta passa alla trattazione del seguente

G E G E N S T A N D :

O G G E T T O :

Straßen - Sanierung / Wiederherstellung von Pflasterbelägen in der Gemeinde Mals - CIG: BAC2DACD4A - Genehmigung einer Fristverlängerung zur Fertigstellung der Arbeiten

Strade - Risanamento / ripristino di pavimentazioni in cubetti nel Comune di Malles Venosta - CIG: BAC2DACD4A - Approvazione di una proroga per l'ultimazione dei lavori

Mit Beschluss Nr. 229 vom 10.03.2026 wurde der Auftrag für die Arbeiten zur Sanierung/Wiederherstellung von Pflasterbelägen im Gemeindegebiet - CIG: BAC2DACD4A - an die Fa. Hofer Tiefbau GmbH mit Sitz in Prad am Stj. gemäß den Bedingungen des elektronischen Angebotes vom 04.03.2026 erteilt. Der Auftragswert beläuft sich auf 139.353,43 Euro (davon 850,00 Euro als Kosten für die Sicherheit) zuzüglich 22% Mehrwertsteuer, also auf insgesamt 170.011,18 Euro.

Der Vertrag wurde in schriftlich digitaler Form mittels Auftragschreiben, Prot. Nr. 0010918 vom 24.03.2026, abgeschlossen. Dieser sieht eine sofortige Vertragsausführung und eine Fertigstellung der Arbeiten bis spätestens 31.05.2026 vor.

Die Firma Hofer Tiefbau GmbH ersucht mit Anfrage vom 21.05.2026, eingegangen mit Prot. Nr. 0014645, aus Gründen, die nicht der Firma anzulasten seien, um eine Terminverlängerung von 24 Kalendertagen.

Die EPV hat mit Gutachten vom 22.05.2026 zu diesem Antrag Stellung bezogen. Die Begründung für die beantragte Terminverlängerung von 24 Tagen ist für die EPV nur teilweise nachvollziehbar. Aus den im Gutachten angeführten Gründen kann die EPV kein positives Gutachten zum vorliegenden Antrag ausstellen und verweist auf den Gemeindevorstand zur definitiven Behandlung.

Der zuständige Referent (techn. EPV) bestätigt die Notwendigkeit der Terminverlängerung, um die geplanten Arbeiten abschließen zu können.

Man nimmt Einsicht in den Art. 121 des GvD Nr. 36/2023.

Die zuständigen Beamten haben die Gutachten gemäß Art. 185 und Art. 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2, mit folgenden digitalen Fingerabdrücken abgegeben:

fachliches Gutachten (negativ):

I50z05TzHEKtmurCRNC16bQGCrU7GxnAu+WMf+uD07s=

In Anwendung der Gemeindevorsatzung, sowie nach eingehender Diskussion und nach Einsichtnahme in den geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2 sowie in den Haushaltsvoranschlag 2026-2028

b e s c h l i e ß t

der GEMEINDEAUSSCHUSS
einstimmig in gesetzlicher Form:

Con delibera n. 229 del 10.03.2026 viene confermata l'aggiudicazione diretta dei lavori di risanamento/ripristino di pavimentazioni in cubetti nel territorio comunale - CIG: BAC2DACD4A - alla ditta Hofer Tiefbau Srl con sede a Prato allo Stelvio, alle condizioni come contenute nell'offerta elettronica del 04.03.2026. Il valore contrattuale ammonta ad Euro 139.353,43 (di cui Euro 850,00 oneri per la sicurezza) più 22% IVA, cioè a complessivi Euro 170.011,18.

Il contratto è stato stipulato in forma scritta in modalità elettronica, prot. n. 0010918 del 24.03.2026. Questo prevede l'esecuzione immediata dei lavori e l'ultimazione dei lavori entro il 31.05.2026

La ditta Hofer Tiefbau srl chiede con domanda dd. 21.05.2026, presentata con n. prot. 0014645 una proroga del termine di ulteriori 24 giorni naturali, per motivi tecnici non imputabili all'impresa esecutrice.

Il RUP ha valutato questa richiesta nel parere del 22.05.2026. La motivazione per la richiesta di proroga di 24 giorni è comprensibile solo parzialmente per il RUP. Per i motivi esposti nel parere, il RUP non può esprimere un parere favorevole in merito alla presente richiesta e rinvia la questione alla Giunta comunale per la trattazione definitiva.

Il referente competente (RUP tecnico) conferma la necessità del prolungamento dei termini per ultimare i lavori.

Viene preso in visione il D.Lgs. n. 36/2023 l'art. 121.

I funzionari competenti hanno rilasciato i pareri ai sensi dell'art. 185 e dell'art. 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, con le seguenti impronte digitali:

parere tecnico (negativo):

I50z05TzHEKtmurCRNC16bQGCrU7GxnAu+WMf+uD07s=

In applicazione dello statuto comunale e dopo ampia discussione e visto il vigente Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, nonché il bilancio di previsione 2026-2028

la GIUNTA COMUNALE
ad unanimità di voti espressi legalmente

d e l i b e r a :

1. Die Verlängerung der im Vertrag mit der Hofer Tiefbau GmbH mit Sitz in Prad a. Stj (BZ) festgelegten Frist zur Fertigstellung Arbeiten zur Sanierung/Wiederherstellung von Pflasterbelägen im Gemeindegebiet - CIG: BAC2DACD4A“ - um 24 (vierundzwanzig) natürliche und aufeinanderfolgende Tage, wird in Anwendung des Art. 121 GvD 36/2023, genehmigt.
2. Die Arbeiten sind ohne Unterbrechung fortzuführen und abzuschließen. Neuer Fertigstellungstermin ist somit der 24.06.2026.
3. Dieser Beschluss bringt keine Mehrausgabe zu Lasten des Haushalts mit sich.
4. Vorliegender Beschluss wird mit demselben Abstimmungsergebnis für unverzüglich vollstreckbar erklärt.

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitraums seiner Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss und innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit desselben beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingelegt werden. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage (Art. 119 und 120, GvD Nr. 104/2010).

1. Viene autorizzata in applicazione dell'art. 121 D.Lgs. 36/2023 la proroga del termine di ultimazione dei lavori di risanamento/ripristino di pavimentazioni in cubetti nel territorio comunale - CIG: BAC2DACD4A - del contratto d'appalto con la ditta Hofer Tiefbau Srl con sede a Prato allo Stelvio (BZ) - per 24 (ventiquattro) giorni naturali e consecutivi.
2. I lavori sono da proseguire ed ultimare senza interruzioni. Nuovo termine di ultimazione è quindi il 24.06.2026.
3. La presente delibera non comporta maggiore spesa a carico del bilancio comunale.
4. La presente delibera viene dichiarata, con lo stesso esito di votazione, immediatamente eseguibile.

AUTORITÀ E TERMINE PER RICORRERE

Contro la presente deliberazione può essere presentata opposizione alla giunta comunale entro il periodo di pubblicazione e entro 60 giorni dall'esecutività della stessa può essere presentato ricorso al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano. Nell'ambito dell'affidamento pubblico il termine entro quale ricorrere è di 30 giorni (artt. 119 e 120 D.Lgs. n. 104/2010).

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Der Bürgermeister – Il Sindaco
Josef Thurner

Die Generalsekretärin – La Segretaria generale
Dr. Monika Platzgummer Spiess

(digital unterschrieben - firmato digitalmente)

(digital unterschrieben - firmato digitalmente)

Gegenständlicher Beschluss wird am **29.05.2026** für
10 aufeinanderfolgende Tage an der digitalen
Amtstafel der Gemeinde Mals veröffentlicht.

La presente delibera viene pubblicata sull'albo pretorio
digitale del Comune di Malles Venosta per 10 giorni
consecutivi dal **29.05.2026**.

(Digital signiertes Dokument - documento firmato digitalmente)