

Entscheidung

Determinazione

Allgemeines Register / registro generale

Nr. **377/2026**

vom/del **07.08.2026**

Abteilung II - Umwelt- und technische Dienste / Ripartizione II - Ambiente e Servizi Tecnici

**EFRE 2021-2027: EFRE5011/RWÜF Pontives - Überge-
meindlicher Fahrradweg Klausen Pontives, Radweg-
überführung SS242 in Pontives: Genehmigung der
Bauzeitverlängerung
CUP: E91B23000390009
CIG: BA013E81E5**

**FESR 2021-2027: FESR5011/RWÜF Pontives - Pista ci-
clabile sovracomunale Chiusa Pontives, sovrappassag-
gio ciclabile SS242 a Pontives: approvazione della pro-
roga dei lavori
CUP: E91B23000390009
CIG: BA013E81E5**

Darauf hingewiesen, dass mit Vergabevertrag, Rep. Nr. 514 vom 18.03.2026, die Arbeiten betreffend den überge-
meindlichen Fahrradweg Klausen Pontives, Radwegüber-
führung SS242 in Pontives (EFRE 2021-2027: EFRE5011/
RWÜF Pontives) an die Firma Giovannini Costruzioni Me-
tallische GmbH aus Mezzocorona (TN) vergeben worden
sind;

Ravvisato che con contratto d'appalto, rep. n. 514 del
18.03.2026, sono stati affidati i lavori riguardanti la pista
ciclabile sovracomunale Chiusa Pontives, sovrappassaggio
ciclabile SS242 a Pontives (FESR 2021-2027: FESR5011/
RWÜF Pontives) alla ditta Giovannini Costruzioni Metalli-
che Srl di Mezzocorona (TN);

Festgestellt, dass die Arbeiten am 20.04.2026 begonnen
haben und am 03.08.2026 beendet werden sollten, gemäß
Dokument „Protokoll der Übergabe der Arbeiten“, Prot.
Nr. 16057 vom 30.04.2026;

Constatato che i lavori sono stati iniziati il 20.04.2026 e
dovrebbero terminare il 03.08.2026, secondo il documen-
to "Processo verbale di consegna dei lavori", n. prot.
16057 del 30.04.2026;

Nach Einsichtnahme in das Ansuchen vom 27.07.2026 der
Firma Giovannini Costruzioni Metallische GmbH aus Mez-
zocorona (TN), um Bauzeitverlängerung von 60 Tagen,
Prot. Nr. 26607 vom 29.07.2026;

Vista la domanda del 27.07.2026 della Giovannini Costru-
zioni Metalliche Srl di Mezzocorona (TN) per la proroga
del termine per l'ultimazione dei lavori di ulteriori 60 gior-
ni, n. prot. 26607 del 29.07.2026;

Nach Einsichtnahme in das Gutachten vom 03.08.2026 des
Bauleiters Ing. Werner Hunglinger der Fa. TIB Consulting
Engineering GmbH aus Brixen, Prot. Nr. 27022 vom
04.08.2026, in welchem mit Begründungen eine Bauzeit-
verlängerung von insgesamt 53 Tagen vorgeschlagen
wird;

Visto il parere del 03.08.2026 del direttore dei lavori ing.
Werner Hunglinger della ditta TIB Consulting Engineering
Srl di Bressanone, n. prot. 27022 del 04.08.2026, nel quale
con motivazioni viene proposta una proroga dei lavori
per ulteriori 53 giorni;

Festgestellt, dass der neue Termin für die Fertigstellung
der Arbeiten der folgende ist:
25.09.2026;

Constatato che il nuovo termine utile per l'ultimazione dei
lavori è il seguente:
25.09.2026;

Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag;

Visto il bilancio di previsione;

Festgehalten dass die dem Erlass dieses Aktes vorausge-
henden Ermittlungen es erlauben die Ordnungsmäßigkeit
und die Korrektheit dieses Aktes im Sinne des Art. 185 des
RG vom 03.05.2018, Nr. 2 zu bestätigen;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del
presente atto consente di attestare la regolarità e la cor-
rettezza di questo atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 185 della LR del 03.05.2018, n. 2;

Aufgrund

- des Haushaltsvollzugsplanes i.g.F.;
- der geltenden Satzung der Bezirksgemeinschaft;
- des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (RG vom 03.05.2018, Nr. 2);

Visti

- il piano esecutivo di gestione nel testo vigente;
- il vigente statuto della Comunità Comprensoriale;
- il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (LR del 03.05.2018, n. 2);

e n t s c h e i d e t

IL RESPONSABILE

DER VERANTWORTLICHE

d e t e r m i n a

1. Die Bauzeitverlängerung um insgesamt 53 Tage gemäß Gutachten des Bauleiters vom 03.08.2026 zu genehmigen.
2. Der neue Termin für die Fertigstellung der Arbeiten ist der 25.09.2026.
3. Festzuhalten, dass Herr Ronald Amort der einzige Projektverantwortliche (EPV) im Sinne des Art. 6 des LG 16/2015 ist.
4. Festgestellt, dass diese Entscheidung keine Ausgabe mit sich bringt.
5. Das Original der Entscheidung für die amtliche Akten-sammlung an das Generalsekretariat weiterzuleiten.
6. Die Ordnungsmäßigkeit und die Korrektheit dieses Aktes im Sinne des Art. 185 des RG vom 03.05.2018, Nr. 2 zu bestätigen.
7. Gegenständliche Entscheidung wird laut Art. 5, Abs. 1 der geltenden Satzung am Tag der Veröffentlichung vollziehbar. Sie wird auf der digitalen Amtstafel (www.bzgeisacktal.it) für 10 aufeinander folgende Tage veröffentlicht.

1. Di approvare la proroga dei lavori per un totale di 53 giorni in conformità al parere del direttore dei lavori del 03.08.2026.
2. Il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori è il 25.09.2026.
3. Di dare atto che il signor Ronald Amort è il responsabile unico progetto (RUP) ai sensi dell'art. 6 della LP 16/2015.
4. Rammentato che questa determinazione non comporta nessuna spesa.
5. Di inviare l'originale della presente determinazione alla Segreteria Generale per la raccolta ufficiale degli atti.
6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 185 della LR del 03.05.2018, n. 2.
7. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 dello Statuto vigente la presente determinazione diventa esecutiva alla data della pubblicazione. Viene pubblicata per 10 giorni consecutivi sull'albo pretorio digitale (www.ccvalleisarco.it).

Der Verantwortliche

Il responsabile

Ronald Amort

digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale

Sichtvermerk betreffend die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit, durch welchen die finanzielle Deckung bestätigt wird (Art. 147-bis, Absatz 1, GvD Nr. 267/2000)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000)

Nicht erforderlich

Non necessario

Der Verantwortliche

Il responsabile

Bruno Gruber

digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale

Jede/r Betroffene kann während des Zeitraumes der Veröffentlichung Einspruch beim zuständigen Verantwortlichen der Bezirksgemeinschaft gegen diesen Entscheid einreichen und außerdem innerhalb der gesetzlichen Fristen Rekurs bei den gerichtlichen Instanzen einbringen.

Di dare atto che ogni interessato/a può, entro il periodo di pubblicazione, presentare opposizione alla presente determinazione al competente dirigente e che può inoltre essere presentato ricorso, entro i termini di legge, innanzi agli organi giurisdizionali.

Mitzuteilen an:		Da notiziare:
PERSONALAMT		UFFICIO PERSONALE
BUCHHALTUNG		CONTABILITÀ
GENERALSEKRETARIAT		SEGRETERIA GENERALE
DIREKTION DER SOZIALDIENSTE		DIREZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
SPRAR		SPRAR
SOZIALSPRENGEL BRIXEN		DISTRETTO SOCIALE BRESSANONE
SOZIALSPRENGEL KLAUSEN		DISTRETTO SOCIALE CHIUSA
HAUSPFLEGE BRIXEN		AIUTO DOMICILIARE BRESSANONE
HAUSPFLEGE KLAUSEN		AIUTO DOMICILIARE CHIUSA
HAUSPFLEGE MÜHLBACH		AIUTO DOMICILIARE RIO DI PUSTERIA
SEEBURG		SEEBURG
KASTELL		KASTELL
BARTGAISHOF		BARTGAISHOF
FRAUENHAUS		CASA DELLE DONNE
UMWELTDIENSTE/TECHN. AMT	X	SERVIZI AMBIENTALI/UFF. TECNICO
AMT FÜR VERTRAGS- UND VERGABEWESEN		UFFICIO AFFIDAMENTI E CONTRATTI
VERMÖGENSAMT		UFFICIO PATRIMONIO
EDV		EDP
ÖKONOM		ECONOMO
BEDIENSTETE/R		DIPENDENTE