

URSCHRIFT/ORIGINALE

GEMEINDE LAAS
Autonome Provinz Bozen/Südtirol



COMUNE DI LASA
Provincia Autonoma di Bolzano/Alto Adige

**BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES GEMEINDEAUSSCHUSSES**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Nach Erfüllung der im geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol enthaltenen Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaale, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige vennero convocati per oggi i componenti di questa Giunta comunale nella solita sala delle riunioni.

Nr.	Sitzung vom - seduta del	Uhr - ore
74	13.03.2024	08:00

Anwesend sind:

Sono presenti:

Verena Tröger	Bürgermeisterin	Sindaca
Mag. Franziska Riedl	Vize-Bürgermeisterin	Vice-Sindaca
Anna Elfriede Kirmaier	Gemeindereferentin	Assessore
Geom. Arnold Rieger	Gemeindereferent	Assessore
Julius Schönthaler	Gemeindereferent	Assessore
Johann Franz Thurner	Gemeindereferent	Assessore

A.E./A.G.*	A.U./A.I.*

*A.E. = abwesend entschuldigt, A.U. = abwesend unentschuldigt

*A.G. = assente giustificato; A.I. = assente ingiustificato

Seinen Beistand leistet der amtsführende Sekretär,
Herr

Assiste il Segretario reggente, signor

Dr. Christian Messmer

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt
Frau

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora

Verena Tröger

in ihrer Eigenschaft als BÜRGERMEISTERIN den Vorsitz. Nach erfolgter Eröffnung der Sitzung wird zur Behandlung folgenden Gegenstandes geschritten:

nella sua qualità di SINDACA assume la presidenza. Dichiarata aperta la seduta si passa alla trattazione del seguente oggetto:

BETREFF

OGGETTO

Behindertengerechte Adaptierung des „Josefshauses“ von Laas (Bp. 278 K.G. Laas) - Fa. Alber Invest G.m.b.H., Eysr/Laas - Baumeister- und Zusatzarbeiten - Genehmigung der Endabrechnung und Liquidierung des zustehenden Restguthabens auf den Endstand

Adattamento per disabili della casa „San Giuseppe“ a Lasa (p.ed. 278 C.C. Lasa) - ditta Alber Invest s.r.l., Oris/Lasa - lavori da impresario costruttore e supplementari - approvazione del conto finale e liquidazione del credito spettante allo stato finale

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

Es wird wie folgt vorausgeschickt:

- dass mit Beschluss des Gemeindefausschusses Nr. 249 vom 13.07.2022, rechtskräftig, das überarbeitete Ausführungsprojekt samt Statik- und Sicherheitsprojekt zur behindertengerechten Adaptierung des „Josefshauses“ von Laas (Bp. 278 K.G. Laas), erstellt von der Bietergemeinschaft „Architekturbüro Dietl - Dr. Ing. Alber Josef - Ingenieure Patscheider & Partner G.m.b.H.“, mit einem Gesamtkostenvoranschlag von Euro 855.055,18 einschließlich Mwst. genehmigt wurde;
- dass mit Unternehmerwerkvertrag Urkunde Nr. 1009 vom 17.10.2022, digital registriert in Bozen am 19.10.2022 unter Nr. 21948, Serie 1T, die Baumeister- und Zusatzarbeiten zur behindertengerechten Adaptierung des „Josefshauses“ von Laas (Bp. 278 K.G. Laas) aufgrund des Gemeindefausschussbeschlusses Nr. 334 vom 07.09.2022, rechtskräftig, durch Verhandlungsverfahren laut Art. 26 und Art. 27 des L.G. vom 17.12.2015, Nr. 16, i.g.F., und soweit mit diesem vereinbar laut Art. 36, Absatz 02, Buchstabe c), des Legislativdekretes vom 18.04.2016, Nr. 50, i.g.F., an die Fa. Alber Invest G.m.b.H. mit Sitz in 39023 Laas, Eys - Vinschgauer Straße 29, für den Vergabebetrag von Euro 467.898,24 zuzüglich Mwst., gemäß Angebot vom 26.08.2022, mit einem Preisabschlag von 02,15 % auf den Basisbetrag von Euro 477.289,76 zuzüglich Mwst. (Kosten für die Sicherheit: Euro 40.475,01) vergeben wurden;
- dass im Zuge der Arbeitsausführung die Notwendigkeit bestand, die Niederschrift über die Vereinbarung neuer Preise Nr. 01 vom 21.12.2023 sowie die Zusatz- und Variantekostenveranschlagung vom Dezember 2023 zu erarbeiten, welche Mehrkosten von voraussichtlich Euro 21.141,32 zuzüglich Mwst. vorsieht und mit Gemeindefausschussbeschluss Nr. 40 vom 07.02.2024 genehmigt wurde;
- dass sich die endgültige Vergabesumme somit auf insgesamt Euro 489.039,56 zuzüglich Mwst. beläuft;
- dass an die Übernehmerfirma bisher folgende Zahlungen getätigt worden sind:

LA GIUNTA COMUNALE

Viene premesso quanto segue:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 249 del 13.07.2022, esecutiva, venne approvato il progetto esecutivo compreso il progetto della statica e della sicurezza per l'adattamento per disabili della casa "San Giuseppe" a Lasa, elaborato dal raggruppamento "ufficio architetti Dietl - dott. ing. Alber Josef - Ingegneri Patscheider & Partner s.r.l.", con un preventivo di spesa nell'ammontare di complessive Euro 855.055,18, IVA compresa;
- che con contratto d'appalto rep. n. 1009 del 17.10.2022, registrato digitalmente a Bolzano il 19.10.2022 al n. 21948, serie 1T, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 334 del 07.09.2022, esecutiva, vennero date in appalto tramite procedura negoziata secondo l'art. 26 e l'art. 27 della L.P. 17.12.2015, n. 16, in vigore, ed - in quanto compatibile - secondo l'art. 36, comma 02, lettera c), del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, in vigore, le opere da impresa costruttore e supplementari per l'adattamento per disabili della casa "San Giuseppe" a Lasa (p.ed. 278 C.C.Lasa) alla ditta Alber Invest s.r.l. con sede a 39023 Lasa, Oris - via Venosta 29, per un importo d'appalto di Euro 467.898,24 oltre IVA, secondo l'offerta in data 26.08.2022, con un ribasso del prezzo del 02,15 per cento sull'importo base di Euro 477.289,76 oltre IVA (oneri per la sicurezza: Euro 40.475,01);
- che in corso d'esecuzione dei lavori é sorta la necessità di elaborare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 01 del 21.12.2023 nonché la perizia suppletiva e di variante del dicembre 2023, che prevede maggiori spese di approssimativamente Euro 21.141,32 oltre IVA ed é stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 07.02.2024;
- che l'importo d'appalto definitivo quindi ammonta a complessive Euro 489.039,56 oltre IVA;
- che alla ditta appaltatrice finora vennero eseguiti i seguenti pagamenti:

- a) Anzahlung von 20 % des Vertragswertes über Euro 93.579,56 zuzüglich Mwst., genehmigt und liquidiert mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 429 vom 09.11.2022;
- b) I. Baufortschritt bis zum 31.12.2022 über Euro 72.461,60 zuzüglich Mwst., genehmigt und liquidiert mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 158 vom 28.06.2023;
- c) II. Baufortschritt bis zum 31.07.2023 über Euro 223.330,86 zuzüglich Mwst., genehmigt und liquidiert mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 203 vom 09.08.2023;

festgehalten, dass die betreffenden Arbeiten, laut Niederschrift des Bauleiters Bietergemeinschaft „Architekturbüro Dietl - Dr. Ing. Alber Josef - Ingenieure Patscheider & Partner G.m.b.H.“ federführender Techniker Dr. Arch. Walter Karl Dietl, am 26.02.2024 fertiggestellt wurden und dass der Bauleiter nunmehr die Endabrechnungsunterlagen, welche sowohl von der Bauleitung als auch von der Baufirma ohne Vorbehalte unterzeichnet worden sind, ordnungsgemäß vorgelegt hat;

zur Kenntnis genommen, dass sich der Endstand zu gegenständlichen Arbeiten auf Euro 488.810,90 beläuft und somit, bezogen auf die endgültige Vertragssumme von Euro 489.039,56, Minderkosten in Höhe von Euro 228,66 zuzüglich Mwst. aufgrund des endgültigen Aufmaßes entstanden sind;

für angebracht erachtet, die Endabrechnungsunterlagen zu genehmigen und das Restguthaben auf den Endstand, gemäß Zahlungsbestätigung Nr. 03 vom 04.03.2024, unter Einbehalt der gesetzlichen Garantiebeträge von Euro 2.444,05, also in Höhe von Euro 96.994,74 zuzüglich 10 % Mwst., Euro 9.966,47, also insgesamt Euro 106.694,21 zu liquidieren;

zur Kenntnis genommen, dass die Übernehmerfirma mit verschiedenen Beschlüssen des Gemeindeausschusses ermächtigt wurde, in Beachtung der Bestimmungen laut Art. 105 des Legislativdekretes vom 18.04.2016, Nr. 50, i.g.F., Arbeiten teilweise in Unterpacht abzugeben;

festgehalten, dass im Sinne der Bestimmungen laut vorzitiertem Art. 105 des Legislativdekretes vom 18.04.2016, Nr. 50, i.g.F., sowie laut Art. 49 des L.G. vom 17.12.2015, Nr. 16, i.g.F., bei Weitervergaben die direkte Bezahlung der Subunternehmer gewährleistet werden muss;

- a) anticipazione del 20 per cento dell'importo contrattuale per l'importo di Euro 93.579,56 oltre IVA, approvato e liquidato con deliberazione della Giunta comunale n. 429 del 09.11.2022;
- b) I° stato d'avanzamento fino al 31.12.2022 per l'importo di Euro 72.461,60 oltre IVA, approvato e liquidato con deliberazione della Giunta comunale n. 158 del 28.06.2023;
- c) II° stato d'avanzamento fino al 31.07.2023 per l'importo di Euro 223.330,86 oltre IVA, approvato e liquidato con deliberazione della Giunta comunale n. 203 del 09.08.2023;

constatato, che i lavori in oggetto vennero ultimati in data 26.02.2024, come dal verbale del direttore dei lavori raggruppamento "Uffici architetti Dietl - dott. ing. Alber Josef - Ingegneri Parscheider & Partner s.r.l." capogruppo dott. arch. Walter Karl Dietl, e che il direttore dei lavori intanto ha presentato regolarmente i documenti del conto finale, i quali sono firmati senza riserve sia dal direttore dei lavori che dalla ditta appaltatrice;

preso a conoscenza, che lo stato finale per i lavori in oggetto ammonta ad Euro 488.810,90 e perciò risultano minore spese nell'ammontare di Euro 228,66 oltre IVA sull'importo d'appalto definitivo di Euro 489.039,56 in base alle misurazioni definitive;

ritenuto opportuno di approvare i documenti del conto finale e di liquidare il credito residuo sullo stato finale, secondo il certificato di pagamento n. 03 del 04.03.2024, sotto trattenuta delle ritenute legali di garanzia di Euro 2.444,05, quindi di Euro 96.994,74 oltre IVA del 10 per cento, Euro 9.966,47, quindi in totale Euro 106.694,21;

preso a conoscenza, che la ditta appaltatrice è stata autorizzata - con diverse deliberazione della Giunta comunale - di dare parti dei lavori in subappalto, e cioè in osservanza delle disposizioni secondo l'art. 105 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, in vigore;

constatato, che ai sensi delle disposizioni secondo il succitato art. 105 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, in vigore, nonché dell'art. 49 della L.P. 17.12.2015, n. 16, in vigore, in caso di subappalto deve essere garantito il pagamento diretto degli operatori economici subappaltatori;

gesehen, dass der Bauleiter Dr. Arch. Walter Karl Dietl daher mit der „Erklärung zu den von den Unterauftragnehmern durchgeführten Arbeiten, den Endstand betreffend“ die auszahlenden Beträge wie folgt ausweist:

- an die Übernehmerfirma Alber Invest G.m.b.H.:
Euro 50.074,79 zuzüglich Mwst.
- an die Subunternehmer:
Euro 46.919,95 zuzüglich Mwst.

darauf hingewiesen, dass die Übernehmerfirma verpflichtet ist, die entsprechenden Mwst.-Rechnungen über den Gesamtbetrag von Euro 96.994,74 zuzüglich 10 % Mwst., Euro 9.699,47, also insgesamt Euro 106.694,21, ordnungsgemäß vorgelegt hat;

darauf hingewiesen, dass die endgültige Kautions sowie die gesetzlichen Garantieeinbehalte von Euro 2.444,05 zuzüglich Mwst. erst nach Genehmigung der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Arbeitsausführung freigestellt bzw. liquidiert werden;

Einsicht genommen in die Gemeindeverordnung über das Rechnungswesen, genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 31 vom 19.09.2018 und abgeändert mit dem Gemeinderatsbeschluss Nr. 38 vom 29.07.2020;

nach Einsichtnahme in die vorherigen, zustimmenden Gutachten laut Art. 185 und Art. 187 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 02, i.g.F. (Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol):

fachliches Gutachten-elektronischer Fingerabdruck:

NldPrfHB42i74A+XN8iNzH+VYHge21S+lyplrn/L+0Q=

buchhalterisches Gutachten - elektronischer Fingerabdruck:

xzcEES0/zy3N+tjmlm7AcEdEQT4H9VljMB6WJGxBZJO=

Einsicht genommen in den Haushaltsvoranschlag 2024-2026 der Gemeinde Laas, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 04 vom 26.01.2024, rechtskräftig;

Einsicht genommen in den Arbeitsplan für das laufende Finanzjahr 2024, genehmigt mit Gemeindevorstandsschluss Nr. 26 vom 31.01.2024, rechtskräftig;

visto, che il direttore dei lavori dott. arch. Walter Karl Dietl ha quindi indicato nella “Dichiarazione in riguardo ai lavori eseguiti dai subappaltatori, riferiti allo stato finale” gli importi da liquidare come segue:

- alla ditta appaltatrice Alber Invest s.r.l.:
Euro 50.074,79 oltre IVA
- agli subappaltatori:
Euro 46.919,95 oltre IVA

dato atto, che la ditta appaltatrice ha presentato regolarmente le relative fatture IVA per l'importo complessivo di Euro 96.994,74 oltre IVA del 10 per cento, Euro 9.699,47, e cioè complessive Euro 106.694,21;

dato atto, che la cauzione definitiva e le ritenute legali di garanzia di Euro 2.444,05 oltre IVA verranno svincolate risp. liquidate dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 19.09.2018 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29.07.2020;

visti i pareri preventivi favorevoli ai sensi dell'art. 185 e dell'art. 187 della L.R. 03.05.2018, n. 02, in vigore (Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige):

parere tecnico - impronta digitale:

NldPrfHB42i74A+XN8iNzH+VYHge21S+lyplrn/L+0Q=

parere contabile - impronta digitale:

xzcEES0/zy3N+tjmlm7AcEdEQT4H9VljMB6WJGxBZJO=

visto il bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Laas, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 26.01.2024, esecutiva;

visto il piano operativo per l'esercizio finanziario corrente 2024, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 31.01.2024, esecutiva;

Dies vorausgeschickt und in Kenntnis der Gemein-
desatzung und des geltenden Kodexes der örtli-
chen Körperschaften der Autonomen Region Tren-
tino-Südtirol, fasst der Gemeindevausschuss ein-
stimmig mittels Abstimmung in gesetzlicher Form den

BESCHLUSS:

1. Die Endabrechnungsunterlagen zu den Bau-
meister- und Zusatzarbeiten zur behindertenge-
rechten Adaptierung des „Josefshauses“ von
Laas (Bp. 278 K.G. Laas), wie nachstehend ange-
führt, werden hiermit genehmigt:
 - Endstand über netto Euro 488.810,90
 - Zahlungsbestätigung Nr. 03 vom 04.03.2024
 - Buch der Maße Nr. 01 vom 15.02.2023 mit 9
Seiten
 - Buch der Maße Nr. 02 vom 13.07.2023 mit 12
Seiten
 - Buch der Maße Nr. 03 vom 26.02.2024 mit 7
Seiten
 - Buchhaltungsregister Nr. 01 vom 15.02.2023
mit 6 Seiten
 - Buchhaltungsregister Nr. 02 vom 13.07.2023
mit 5 Seiten
 - Buchhaltungsregister Nr. 03 vom 26.02.2024
mit 3 Seiten
 - Zusammenfassung des Buchhaltungsregisters
vom 15.02.2023
 - Übergabeniederschrift vom 17.10.2022
 - Niederschrift der Arbeitseinstellung 21.12.2022
 - Niederschrift der Wiederaufnahme 22.02.2023
 - Niederschrift der Arbeitseinstellung 05.05.2023
 - Niederschrift der Wiederaufnahme 23.02.2024
 - Niederschrift der Fertigstellung am 26.02.2024
2. Der Endstand wird hiermit in Höhe von Euro
488.810,90 zuzüglich Mwst. genehmigt.
3. Das Restguthaben auf den Endstand in Höhe
von Euro 96.994,74 zuzüglich 10 % Mwst., Euro
9.699,47, also insgesamt Euro 106.694,21, ge-
mäß Zahlungsbestätigung Nr. 03 vom 04.03.2024,
wird hiermit - unter Einbehalt der gesetzlichen
Garantiebeträge von Euro 2.444,50, entspre-
chend 0,50 %, liquidiert.

Ciò premesso, e preso atto degli Statuti Comunali e
del Codice vigente degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige, il Comitato Comu-
nale adotta all'unanimità con votazione in forma
giuridica:

delibera

1. I documenti del conto finale delle opere da
impresario costruttore e supplementari per
l'adattamento per disabili della casa "San Giu-
seppe" a Lasa (p.ed. 278 C.C.Lasa) vengono ap-
provati come sotto elencati:
 - stato finale di netto Euro 488.810,90
 - certificato di pagamento n. 03 del 04.03.2024
 - libretto delle misure n. 01 del 15.02.2023 con
9 pagine
 - libretto delle misure n. 02 del 13.07.2023 con
12 pagine
 - libretto delle misure n. 03 del 26.02.2024 con
7 pagine
 - registro di contabilità n. 01 del 15.02.2023
con 6 pagine
 - registro di contabilità n. 02 del 13.07.2023
con 5 pagine
 - registro di contabilità n. 03 del 26.02.2024
con 3 pagine
 - sommario del registro di contabilità, emesso il
15.02.2023
 - verbale di consegna del 17.10.2022
 - verbale di sospensione dei lavori 21.12.2022
 - verbale di ripresa dei lavori del 22.02.2023
 - verbale di sospensione dei lavori 05.05.2023
 - verbale di ripresa dei lavori del 23.02.2024
 - verbale di ultimazione del 26.02.2024
2. Lo stato finale viene approvato per l'importo di
Euro 488.810,90 oltre IVA.
3. Il credito residuo sullo stato finale ammontante
ad Euro 96.994,74 oltre IVA del 10 per cento,
Euro 9.699,47, cioè complessive Euro 9, secon-
do il certificato di pagamento n. 03 del
04.03.2024, viene liquidato con la presente -
diminuendolo delle ritenute legali di garanzia di
€ 2.444,50, corrispondente al 0,50 per cento.

Aufgrund der Bestimmungen laut Art. 105 des Legislativdekretes vom 18.04.2016, Nr. 50, i.g.F., und laut Art. 49 des L.G. vom 17.12.2015, Nr. 16, i.g.F., betreffend die direkte Bezahlung der Subunternehmer sowie aufgrund der entsprechenden Erklärung des Bauleiters wird der vorzitierte Nettobetrag von Euro 96.994,74 wie folgt ausbezahlt:

a) an die Übernehmerfirma Alber Invest G.m.b.H., Laas/Eyrs:

Euro 50.074,79 zuzüglich 10 % Mwst., gleich Euro 5.007,48, insgesamt Euro 55.082,27;

b) an den Subunternehmer Fa. Ortler Daniel & Co. KG, Mals:

Euro 951,40 zuzüglich 10 % Mwst., gleich Euro 95,14, insgesamt Euro 1.046,54 (mittels Abtretung);

c) an den Subunternehmer Fa. Kofler Innenausstattung G.m.b.H., Schluderns:

Euro 16.597,07 zuzüglich 10 % Mwst., gleich Euro 1.659,71, insgesamt Euro 18.256,78, (mittels Abtretung);

d) an den Subunternehmer Fa. Pircher Türen des Pircher Ulrich, Schlanders/Kortsch:

Euro 29.371,48 zuzüglich 10 % Mwst., gleich Euro 2.937,15, insgesamt Euro 32.308,63 (mittels Abtretung);

Die an die Subunternehmer entrichteten Beträge liegen innerhalb der ermächtigten Auftragssumme.

Die Übernehmerfirma ist verpflichtet vor Auszahlung des zustehenden Guthabens die regulären Mwst.-Rechnungen vorzulegen.

4. Die aus dieser Maßnahme erwachsende Ausgabe in Höhe von insgesamt Euro 106.964,21 einschließlich Mwst. wird dem Kap. 05022.02. 010900002 „Kultur verschiedene - Ankauf Bau und Instandhaltung von unbeweglichen Gütern“ (KS: Kultur) - Rückständegebarung (Verpflichtung Nr. 503/2022 und 869/2023) - angelastet, welches die nötige Verfügbarkeit aufweist.

(CIG: 9338803009 / CUP: G31F19000010007)

In base alle disposizioni secondo l'art. 105 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, in vigore, e secondo l'art. 49 della L.P. 17.12.2015, n. 16, in vigore, riguardante il pagamento diretto degli operatori economici subappaltatori nonché in base alla relativa dichiarazione del direttore dei lavori, il sopra menzionato importo netto di Euro 96,994,74 viene liquidato come segue:

a) alla ditta appaltatrice Alber Invest s.r.l., Laas/Oris:

Euro 50.074,79 oltre IVA del 10 per cento, Euro 5.007,48, cioè complessive Euro 55.082,27;

b) alla ditta subappaltatrice Otler Daniel Co. s.a.s., Malles:

Euro 951,40 oltre IVA del 10 per cento, Euro 95,14, cioè complessive Euro 1.046,54 (tramite cessione);

c) alla ditta subappaltatrice Kofler arredatore s.r.l., Sluderno:

Euro 16.597,07 oltre IVA del 10 per cento, Euro 1.659,71, cioè complessive Euro 18.256,78 (tramite cessione);

d) alla ditta subappaltatrice Pircher Türen di Pircher Ulrich, Silandro/Corces:

Euro 29.371,48 oltre IVA del 10 per cento, Euro 2.937,15, cioè complessive Euro 32.308,63 (tramite cessione);

Gli importi liquidati alle ditte subappaltatrici non superano gli importi contrattuali autorizzati.

La ditta appaltatrice é obbligata di presentare le fatture IVA prima della liquidazione del credito spettante.

4. La spesa derivante dal presente provvedimento per l'importo di complessive Euro 106.964,21, IVA compresa, viene imputata al cap. 05022.02. 010900002 "Cultura diversi - Acquisto, costruzione e manutenzione immobili" (CC: Cultura) - gestione residui (impegno nr. 503/2022 e 869/2023), il quale presenta la necessaria disponibilità.

(CIG: 9338803009 / CUP: G31F19000010007)

5. Die Liquidierung der gesetzlichen Garantieeinbehalte von 0,50 % (Euro 2.444,50 zuzüglich Mwst.) an die Fa. Alber Invest G.m.b.H. und die Freistellung der endgültigen Kautions erfolgt mit getrennter Maßnahme bei Genehmigung der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Arbeitsausführung.
6. Diese Beschlussmaßnahme wird im Sinne des Art. 183, Absatz 02, des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 02, i.g.F., den Fraktionssprechern des Gemeinderates übermittelt.
7. Im Sinne der geltenden Bestimmungen (Art. 183, Absatz 05, des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 02, i.g.F.) kann gegen diesen Beschluss während des Zeitraums seiner Veröffentlichung Einwand beim Gemeindevorstand erhoben und innerhalb von 60 Tagen ab der Vollstreckbarkeit beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof Bozen Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage (Art. 119 und Art. 120 des Gesetzesdekretes vom 02.07.2010, Nr. 104, i.g.F.).
5. Alla liquidazione delle ritenute legali di garanzia del 0,50 per cento (Euro 2.444,50 oltre IVA) alla ditta Alber Invest s.r.l. ed allo svincolo della cauzione definitiva sarà provveduto con atto deliberativo a parte con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
6. La presente deliberazione viene comunicata, ai sensi dell'art. 183, comma 02, della vigente L.R. 03.05.2018, n. 02, ai capigruppo consiliari.
7. Ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 183, comma 05, della L.R. 03.05.2018, n. 02, in vigore) entro il periodo di pubblicazione può essere presentata opposizione alla Giunta comunale avverso la presente deliberazione e entro 60 giorni dall'esecutività della presente può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano. Nell'ambito dell'affidamento pubblico il termine, entro quale ricorrere, è di 30 giorni (art. 119 ed art. 120 del Decreto Legislativo 02.07.2010, n. 104, in vigore).

Gelesen, genehmigt und gefertigt:

Letto, confermato e sottoscritto:

Die Bürgermeisterin - La Sindaca:

Verena Tröger
(digital unterzeichnet - firmato digitalmente)

**Der amtsführende Sekretär -
Il Segretario regente:**

Dr. Christian Messmer
(digital unterzeichnet - firmato digitalmente)

Gegenständlicher Beschluss wird am

La presente deliberazione viene pubblicata il

18.03.2024

an der digitalen Amtstafel der Gemeinde für 10
(zehn) aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht
und wird somit am

all'albo pretorio digitale del Comune per 10 (die-
ci) giorni consecutivi e diventerá quindi esecutiva
il

29.03.2024

im Sinne des Art. 183, Absatz 03, des R.G. vom
03.05.2018, Nr. 02, i.g.F., vollziehbar.

ai sensi dell'art. 183, comma 03, della L.R. del
03.05.2018, n. 02, in vigore.
