



Vizesekretariat

Vicesegreteria

ENTSCHEID - DETERMINA

DER GENERALSEKRETÄR

IL SEGRETARIO GENERALE

Christian Caumo

vom **28.09.2026** del**REG. NR.****490**

Gläubiger/Schuldner	creditore/debitore
Piccu sas di Piccu Gianluca & Co. Via Bolzano / Bozner Straße, 5/C 39044 Neumarkt / Egna Steuernummer und MwSt. Nr. / Codice fiscale e P. IVA: 03150290215 Gesamtbetrag/Importo totale 22.906,72 Euro;	

GEGENSTAND:	OGGETTO:
ERNEUERUNG DER BRANDMELDEANLAGE DER DEUTSCHSPRACHIGEN MITTELSCHULE – MAURERARBEITEN IN DEN KLASSENZIMMERN UND VERWALTUNGSBEREICHEN - AUSZAHLUNG EINER AKONTORECHNUNG CUP C88H24001390007 CIG BC9404B5AD	RINNOVO DELL'IMPIANTO DI ALLARME INCENDI DELLA SCUOLA MEDIA IN LINGUA TEDESCA - RIPRISTINI MURARI NELLA AULE E NELLE AREE AMMINISTRATIVE - LIQUIDAZIONE DI UNA FATTURA D'ACCONTO CUP C88H24001390007 CIG BC9404B5AD

Mit Entscheid Nr. 423 vom 19.08.2026 wurde das Unternehmen Piccu Gianluca & Co., mit Sitz in Neumarkt (BZ) mit der Maurerarbeiten im Rahmen der Erneuerung der Brandmeldeanlage der deutschsprachigen Mittelschule von Neumarkt, für eine Gesamtausgabe von 28.633,40 Euro, MwSt. inbegriffen, beauftragt.

Der Auftrag, der am 14.08.2026 in Form Handelskorrespondenz, Prot. Nr. 24553 abgeschlossen wurde, legt fest, dass die Fristen für die Fertigstellung

Con determina n. 423 del 19.08.2026 l'impresa Piccu Gianluca & Co., con sede in Egna (BZ) è stata incaricata del ripristino murario nell'ambito del rinnovo dell'impianto di allarme incendi della scuola media in lingua tedesca di Egna, per una spesa complessiva di 28.633,40 Euro, IVA compresa.

L'incarico, stipulato in forma di lettera commerciale in data 14.08.2026 n. prot. 24553 specifica che i termini per l'ultimazione della prestazione devono

der Leistungen mit dem Fortschritt der Arbeiten zur Erneuerung der oben genannten Brandmeldeanlage übereinstimmen müssen und dass die Übergabe der Arbeiten, die Erstellung der Schlussabrechnung und die Ausstellung der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung der Leistungen weder vor dem Abschluss der genannten Arbeiten erfolgen noch diesen Termin überschreiten dürfen

Die am 3. Juli begonnenen Elektroarbeiten stießen auf Schwierigkeiten bei der Ausführung und mussten mit Beginn des Unterrichts unterbrochen werden.

Der Anteil der ausgeführten Arbeiten beträgt 70 % der Gesamtmenge, wie aus dem 1. Baufortschrittsbericht hervorgeht, der vom beauftragten Planer und Bauleiter P.I. Giorgio Faggionato erstellt wurde, am 13.08.2026 eingegangen ist und am 14.08.2026 unter den Prot. Nr. 0024493 und 0024495 registriert wurde.

Das gleiche Schicksal ereilte die Restaurierungsarbeiten an den Mauern, die Anfang November, während der Allerheiligenfeiertage, wieder aufgenommen werden.

Das Unternehmen Piccu Gianluca & Co. mit Sitz in Neumarkt (BZ), hat am 15.09.2026 eine Anzahlsrechnung in Höhe von 18.776,00 Euro zuzüglich 22 % Mehrwertsteuer in Höhe von 4.130,72 Euro und somit über einen Gesamtbetrag von 22.906,72 Euro vorgelegt;

Der Rechnungsbetrag entspricht den bisher erbrachten Leistungen;

In Anbetracht der Bescheinigung über die Angemessenheit im Baugewerbe gemäß Ministerialdekret Nr. 143 vom 25. Juni 2021, die von der Baukasse der Provinz Bozen am 10.09.2026 für die betreffenden Bauarbeiten ausgestellt wurde;

Auf der Grundlage der Sammelbescheinigung der ordnungsgemäßen Beitragslage (DURC) online, vom 23.07.2026 ist das oben genannte Unternehmen gegenüber NISF und Gesamtstaatliche Anstalt für Versicherungen gegen Arbeitsunfälle konform, das Dokument ist bis 20.11.2026 gültig;

Gestützt auf den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2;

coincidere con l'andamento delle lavorazioni inerenti il rinnovo dell'impianto di rilevazione incendi sopra citato e che la consegna lavori, la redazione del conto finale ed il rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni non può anticipare né superare il termine delle suddette lavorazioni.

Le opere da elettricista iniziate in data 3 luglio hanno incontrato difficoltà di esecuzione ed hanno dovuto essere sospese con la ripresa delle lezioni.

La quota del lavorato è pari al 70% del totale come risulta dal 1. stato d'avanzamento dei lavori, redatto dal progettista e direttore lavori incaricato P.I. Giorgio Faggionato è pervenuto il 13.08.2026 e protocollato con n. prot. 0024493 e 0024495 del 14.08.2026.

Medesima sorte è toccata ai lavori di ripristino murario, che riprenderà all'inizio di novembre, durante le festività di Ognissanti.

L'impresa Piccu Gianluca & Co., con sede in Egna (BZ) ha presentato in data 15.09.2026 una fattura d'acconto nell'importo di 18.776,00 Euro più IVA al 22% nell'importo di 4.130,72 Euro e quindi per un importo complessivo di 22.906,72 Euro;

L'importo fatturato corrisponde alle prestazioni finora resa;

Vista l'attestazione di congruità in edilizia ex D. M. n. 143 del 25 giugno 2021 rilasciata dalla Cassa Edile della Provincia di Bolzano in data 10.09.2026 per le opere in oggetto;

In base al documento unico di regolarità contributiva (DURC) on-line di data 23.07.2026 l'impresa sopra citata risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL, il documento è valido fino al 20.11.2026;

Visto il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

Auf der Grundlage des Haushaltsvollzugsplanes 2026-2028, genehmigt mit Beschluss des Gemein-
deausschusses Nr. 324 vom 23.12.2025;

Nach Einsicht in die Verordnung über das Rech-
nungswesen;

fasst den Entscheid

1. Die am 15.09.2026 vom Unternehmen Piccu Gi-
anluca & Co., mit Sitz in Neumarkt (BZ) erstell-
te Rechnung Nr. 43/001 im Betrag von
22.906,72 Euro, MwSt. inbegriffen, als Anzah-
lung auf die mit Entscheid Nr. 423 vom
19.08.2026 vorgenommene Ausgabenverpflich-
tung für die Maurerarbeiten im Rahmen der Er-
neuerung der Brandmeldeanlage der deutsch-
sprachigen Mittelschule von Neumarkt, auszu-
zahlen.
2. die Rechnung wird an den Finanzdienst weiter-
geleitet, der die Zahlung des Betrages veranlasst.

Gegen diesen Entscheid kann jeder Interessierte in-
nerhalb von 60 Tagen ab Kenntnisnahme beim Re-
gionalen Verwaltungsgerichtshof, Autonome Sekti-
on Bozen, Rekurs einreichen. Betrifft der Entscheid
die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist die Re-
kursfrist, gemäß Artikel 120, Absatz 5 des Gesetzes-
vertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104 auf
30 Tage ab Kenntnisnahme reduziert.

* * * * *

Sulla base del piano esecutivo di gestione del 2026-
2028, approvato con deliberazione della Giunta co-
munale n. 324 del 23.12.2025;

Visto il Regolamento di contabilità;

determina

1. di liquidare la fattura n. 43/001 emessa da Piccu
Gianluca & Co., con sede in Egna (BZ) in data
15.09.2026 nell'importo di 22.906,72 Euro, IVA
compresa, quale acconto sull'impegno di spesa
assunto con determina n. 423 del 19.08.2026 per
il ripristino murario nell'ambito del rinnovo
dell'impianto di allarme incendi della scuola me-
dia in lingua tedesca di Egna.
2. la fattura viene inoltrata al servizio Finanziario,
il quale predispone gli atti per il pagamento.

Contro la presente determina ogni interessato può
presentare entro 60 giorni dalla conoscenza dello
stesso ricorso al Tribunale di Giustizia Amministra-
tiva Regionale, sezione autonoma di Bolzano. Se la
determina interessa l'affidamento di lavori pubblici
il termine di ricorso, ai sensi dell'articolo 120, com-
ma 5 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 è
ridotto a 30 giorni dalla conoscenza della determina.

* * * * *

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, confermato e sottoscritto

DER GENERALSEKRETÄR

IL SEGRETARIO GENERALE

Christian Caumo

Digital signiertes Dokument

Documento firmato digitalmente

Hashwert administratives Gutachten	xlGHHGJwJrwhhQCg8PQHXz6LRGoV9i- vuf16DgtwZKKk= Christian Caumo	Valore hash parere amministrativo
Hashwert buchhalterisches Gutachten	Ii8bVr1GvtOzDwVS1/QvhKkY0c/ 0OSS0d9ogxzj8phI= Anna Gallmetzer	Valore hash parere contabile