



Beschluss des Gemeindevausschusses

Delibera della Giunta comunale

Beschluss Nr. 320

Delibera n.

Sitzung vom 08.09.2026

seduta del

Uhr 19:00

ore

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die Gemeindeordnung enthaltenen Formvorschriften wurden im Sitzungssaal des Gemeindehauses die Mitglieder dieses Gemeindevausschusses einberufen:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'ordinamento dei Comuni, vennero convocati nella sala riunioni dell'edificio comunale, i membri di questa Giunta comunale:

Name Nome	Funktion Funzione	anwesend presente	entsch. abw. assente giust.	unentsch. abw. assente ingiust.	mittels Fernzu- gang in modalità remota
Josef Gafriller	Bürgermeister - Sindaco	X			
Johann (Hansfried) Puntajer	Vize-Bürgermeister - Vicesindaco	X			
Doris Faller	Gemeindereferentin - Assessora	X			
Tanja Moser	Gemeindereferentin - Assessora	X			
Katharina Puntaier	Gemeindereferentin - Assessora	X			

Schriftführer/in: Die Gemeindesekretärin

Segretario/a: La Segretaria comunale

Ulrike Mahlke

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt der Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Es wird folgender Gegenstand behandelt:

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Viene trattato il seguente oggetto:

Öffentliche Vergabe: Sanierung und Ausbau der Straße "Kopp in Bach" in Barbian - 2. Baulos - Genehmigung des 1. Variantenprojektes, Kostenberechnung, Vergleichstabelle, Unterwerfungsakt, technischen Bericht und Erhöhung der Ausgabenverpflichtung - CIG BA03C08E9A - CUP H44E24000020007

Appalti pubblici: Risanamento e ampliamento della strada "Kopp in Bach" a Barbiano - 2° lotto - Approvazione del 1° progetto di variante, stima dei costi, quadro comparativo, atto di sottomissione, relazione tecnica e l'aumento dell'impegno di spesa - CIG BA03C08E9A - CUP H44E24000020007

Beschluss des Gemeindevausschusses Nr. 320 vom 08.09.2026

Öffentliche Vergabe: Sanierung und Ausbau der Straße "Kopp in Bach" in Barbian - 2. Baulos - Genehmigung des 1. Varianteprojektes, Kostenberechnung, Vergleichstabelle, Unterwerfungsakt, technischen Bericht und Erhöhung der Ausgabenverpflichtung - CIG BA03C08E9A - CUP H44E24000020007

Vorausgeschickt,

- dass es notwendig ist, die Straße „Kopp in Bach“ vom Bereich des Fössingerhofes bis unterhalb des Kleinebnerhofes zu sanieren und auszubauen;

- dass mit Beschluss des Gemeindevausschusses Nr. 59 vom 20.02.2024 das Technische Büro Geometer Otmar & Christian Gasser aus Klausen mit der Erstellung der Unterlagen für das Beitragsgesuch betreffend die Sanierung und Ausbau der Straße "Kopp in Bach" in Barbian - 2. Baulos, zum Preis von € 1.200,00 zuzüglich 5 % Vorsorgebeitrag und 22 % MwSt., beauftragt wurde;

- dass mit Beschluss des Gemeindevausschusses Nr. 96 vom 19.03.2024 das Projekt zur Sanierung und zum Ausbau der Straße "Kopp in Bach" in Barbian – 2. Baulos, erstellt vom Technischen Büro Geometer Otmar Gasser & Christian, zu einem Gesamtkostenvoranschlag von € 249.111,18 rein für Beitragszwecke genehmigt wurde;

- dass mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 76 vom 18.12.2025 die technische und wirtschaftliche Machbarkeit (Vorprojekt) zur Sanierung und Ausbau der Straße „Kopp in Bach“ in Barbian – 2. Baulos, erstellt vom technischen Büro Otmar & Christian Gasser, mit einem Gesamtkostenvoranschlag von € 397.761,36 genehmigt wurde;

- dass mit Beschluss des Gemeindevausschusses Nr. 432 vom 18.12.2025 die Firma Temco GmbH mit der technisch und rechtlich unterstützenden Tätigkeit im Vergabewesen für die Arbeiten des Projektes Sanierung und Ausbau der Straße "Kopp in Bach" - 2. Baulos, zum Preis von € 2.500,00 + 22 % MwSt. beauftragt wurde;

- dass mit Beschluss des Gemeindevausschusses Nr. 5 vom 13.01.2026 Geometer Christian Gasser aus Klausen mit der Erstellung des Ausführungsprojektes, Bauleitung, Sicherheitskoordination und Abrechnung des Projektes Sanierung und Ausbau der Straße "Kopp in Bach" in Barbian – 2. Baulos zum Preis von € 12.470,50 + 5 % Vorsorgebeitrag + 22 % MwSt. beauftragt wurde;

- dass mit Beschluss des Gemeindevausschusses Nr. 6 vom 13.01.2026 Ing. Hannes Stuffer aus Bozen für die technische Unterstützung des EPV in der Planungs- und Ausführungsphase des Projektes Sanierung und Ausbau der Straße "Kopp in Bach" in Barbian - 2. Baulos zum Preis von € 6.376,42 + 4 % Vorsorgebeitrag + 22 % MwSt. beauftragt wurde;

- dass mit Beschluss des Gemeindevausschusses Nr. 7 vom 13.01.2026 das Ausführungsprojekt für die Sanie-

Delibera della Giunta comunale n. 320 del 08.09.2026

Appalti pubblici: Risanamento e ampliamento della strada "Kopp in Bach" a Barbiano - 2° lotto - Approvazione del 1° progetto di variante, stima dei costi, quadro comparativo, atto di sottomissione, relazione tecnica e l'aumento dell'impegno di spesa - CIG BA03C08E9A - CUP H44E24000020007

Premesso,

- che è necessario provvedere al risanamento e ampliamento della strada "Kopp in Bach" nella zona maso Fössinger fino al di sotto maso Kleinebner;

- che con delibera della Giunta comunale n. 59 del 20.02.2024 è stato incaricato lo studio tecnico Geom. Otmar & Christian Gasser di Chiusa con la redazione della documentazione per le domande di finanziamento per il risanamento e l'ampliamento della strada "Kopp in Bach" a Barbiano - 2° lotto, per un importo di € 1.200,00 più 5 % contributo previdenziale e 22 % IVA;

- che con delibera della Giunta comunale n. 96 del 19.03.2024 è stato approvato il progetto per il risanamento e l'ampliamento della strada "Kopp in Bach" a Barbiano – 2° lotto, elaborato dallo studio Tecnico Geom. Otmar Gasser & Christian Gasser con un preventivo complessivo di € 249.111,18 meramente a fini contributivi;

- che con delibera del Consiglio comunale n. 76 del 18.12.2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare) per il risanamento e l'ampliamento della strada "Kopp in Bach" a Barbiano - 2° lotto, elaborato dallo studio tecnico Otmar & Christian Gasser con un preventivo complessivo di € 397.761,36;

- che con delibera della Giunta comunale n. 432 del 18.12.2025 è stata incaricata la ditta Temco srl con l'attività del supporto tecnico e legale per la redazione del appalto pubblico per i lavori del progetto risanamento e ampliamento della strada "Kopp in Bach" - 2° lotto per un importo di € 2.500,00 + 22 % IVA;

- che con delibera della Giunta comunale n. 5 del 13.01.2026 è stato incaricato il geometra Christian Gasser di Chiusa con la realizzazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e rendicontazione del progetto risanamento e l'ampliamento della strada "Kopp in Bach" a Barbiano - 2° lotto per un importo di € 12.470,50 + 5 % contributo previdenziale + 22 % IVA;

- che con delibera della Giunta comunale n. 6 del 13.01.2026 è stato incaricato l'ing. Hannes Stuffer di Bolzano per il supporto tecnico del RUP nella fase di progettazione ed esecuzione del progetto risanamento e ampliamento della strada "Kopp in Bach" a Barbiano - 2° lotto per un importo di € 6.376,42 + 4 % contributo previdenziale + 22 % IVA;

- che con delibera della Giunta comunale n. 7 del 13.01.2026 è stato approvato il progetto esecutivo per

rung und den Ausbau der Straße "Kopp in Bach" in Barbian - 2. Baulos, erstellt von Geometer Christian Gasser aus Klausen, mit einer Gesamtkostenschätzung von € 397.761,36 inklusive MwSt. genehmigt wurde;

- dass mit Beschluss des Gemeindevausschusses Nr. 8 vom 13.01.2026 die Ausschreibungsunterlagen für die Arbeiten zur Sanierung und dem Ausbau der Straße "Kopp in Bach" in Barbian - 2. Baulos genehmigt wurden und folgende Modalitäten für die Vergabe der Arbeiten festgelegt wurden:

Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung der Ausschreibungsbekanntmachung mit Einladung von mindestens 5 Wirtschaftsteilnehmern, gemäß Art. 26 LG Nr. 16/2015 und mit Vergabe aufgrund des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebots gemäß Art. 33 LG Nr. 16/2015 und, soweit vereinbar, gemäß Art. 108 GvD Nr. 36/2023 mit wirtschaftlichem Angebot durch prozentuellen Abschlag auf das der Ausschreibung zugrunde gelegten Preisverzeichnis;

- dass mit Beschluss des Gemeindevausschusses Nr. 94 vom 26.02.2026 Dr. Ing. Giorgio Ballarini aus Bozen mit der Planung, Bauleitung und statische Abnahme der Zyklopenmauer für Sanierung und Ausbau der Straße "Kopp in Bach" in Barbian - 2. Baulos zum Preis von € 3.100,00 + 4 % Vorsorgebeitrag + 22 % MwSt. beauftragt wurde;

- dass mit Beschluss des Gemeindevausschusses Nr. 95 vom 26.02.2026 die Gesamtausgabe der Ausschreibungsunterlagen im beschließenden Teil in Höhe von € 269.026,91 + 22 % MwSt. des Gemeindevausschusses Nr. 8 vom 13.01.2026 richtiggestellt wurde;

- dass mit Beschluss des Gemeindevausschusses Nr. 96 vom 26.02.2026 der Zuschlag für die Arbeiten zur Sanierung und Ausbau der Straße "Kopp in Bach" in Barbian - 2. Baulos an die Firma Tiefbau Hofer GmbH mit einem Betrag von € 241.994,16 + 22 % MwSt. inklusive Sicherheitskosten von € 4.000,00 und Kosten für die Arbeitskraft von € 42.324,80, erteilt wurde;

- dass der entsprechende Vertrag Rep. Nr. 295 am 13.03.2026 mit der Firma Tiefbau Hofer GmbH abgeschlossen wurde;

- dass mit Beschluss des Gemeindevausschusses Nr. 319 vom 08.09.2026 der 1. Baufortschritt für die durchgeführten Arbeiten bis zum 27.05.2026 und die 1. Zahlungsbescheinigung bezüglich der Sanierung und Ausbau der Straße "Kopp in Bach" in Barbian - 2. Baulos, ausgeführt von der Firma Tiefbau Hofer GmbH in Höhe von € 207.236,50 + 22 % MwSt., genehmigt wurde.

Festgestellt,

- dass der Bauleiter Geometer Christian Gasser das 1. Varianteprojekt, die Kostenberechnung, die Vergleichstabelle, den Unterwerfungsakt und den technischen Bericht am 02.09.2026 Protokollnr. 0009384 vorgelegt hat, welche eine Mehrausgabe von € 18.616,03 + 22 % MwSt. vorsieht;

- dass laut technischem Bericht Folgendes notwendig ist:

• Beton (geringere Mengen): Die Hinterfüllung der Zy-

il risanamento e ampliamento della strada "Kopp in Bach" a Barbiano - 2° lotto, elaborato dal geometra Christian Gasser di Chiusa di Chiusa, con quadro economico complessivo di € 397.761,36 IVA inclusa;

- che con delibera della Giunta comunale n. 8 del 13.01.2026 è stata approvata la relativa documentazione d'appalto dei lavori per il risanamento e ampliamento della strada "Kopp in Bach" a Barbiano - 2° lotto e sono state fissate le seguenti modalità dell'affidamento dei lavori:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando invitando almeno 5 operatori economici ai sensi dell'art. 26 LP 16/2015 con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 33 della l.p. n. 16/2015 e dell'art. 108 del D.lgs n. 36/2023 in quanto compatibile, con offerta economica da produrre secondo il metodo del ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- che con delibera della Giunta comunale n. 94 del 26.02.2026 è stato incaricato il dott. Ing. Giorgio Ballarini di Bolzano per la progettazione, direzione lavori e collaudo statico del muro ciclopico per il risanamento e ampliamento della strada "Kopp in Bach" a Barbiano - 2° lotto per un importo di € 3.100,00 + 4 % contributo previdenziale + 22 % IVA;

- che con delibera della Giunta comunale n. 95 del 26.02.2026 è stata rettificata la relativa documentazione d'appalto della parte dispositiva per un importo di € 269.026,91 + 22 % IVA nella delibera della Giunta comunale n. 8 del 13.01.2026;

- che con delibera della Giunta comunale n. 96 del 26.02.2026 è stato approvato l'aggiudicazione per i lavori per il risanamento e l'ampliamento della strada "Kopp in Bach" a Barbiano - 2° lotto alla ditta Tiefbau Hofer Srl con l'importo di € 241.994,16 + 22 % IVA, inclusi i costi per le misure di sicurezza di € 4.000,00 e i costi della manodopera di € 42.324,80;

- che il relativo contratto rep. n. 295 è stato stipulato il 13.03.2026 con la ditta Tiefbau Hofer Srl;

- che con delibera della Giunta comunale n. 319 del 08.09.2026 è stato approvato il 1° stato di avanzamento lavori per i lavori eseguiti fino al 27.05.2026 e il certificato di pagamento n. 1 riguardante il risanamento e ampliamento della strada "Kopp in Bach" a Barbiano - 2° lotto eseguiti dalla ditta Tiefbau Hofer Srl per un importo di € 207.236,50 + 22 % IVA.

Constatato,

- che il direttore dei lavori geometra Christian Gasser ha presentato il 02.09.2026 n. protocollo 0009384 il 1° progetto di variante, la stima dei costi, il quadro comparativo, l'atto di sottomissione e la relazione tecnica che comporta una spesa maggiore di € 18.616,03 + 22 % IVA;

- che secondo la relazione tecnica, è necessario quanto segue:

• Calcestruzzo (quantità minori): il riempimento dei muri

kloppenmauern, die in Beton vorgesehen war, wurde in Absprache mit dem Statiker in Schotter ausgeführt;

- Aushub (Mehrmengen): Hinter den Zyklopenmauern ist mehr Fels angetroffen worden als angenommen, wodurch die Sicherungsarbeiten nicht mehr nötig waren. Die Kehre 2 wurde um 1,00 m aufgeweitet damit der Radius 10,00 m beträgt, dadurch können auch noch größere Maschinen problemlos fahren. In Kehre 3 wurde der Aushub angepasst und der Wanderweg wurde besser gestaltet;
- Deponiegebühren (Mehrmengen): Durch den Mehr-aushub fallen höhere Deponiegebühren an;
- Rodungen (Mehrmengen): Durch die Verbreiterung der Kurve und die Anpassung des Wanderweges mussten mehr Rodungsarbeiten vorgenommen werden;
- Mauern (Mehrmengen) und Beton (geringere Mengen): Die Mauer M4 wurde laut Angaben des Statikers errichtet. Die Fundamente entfallen aber das Naturstein Mauerwerk musste dadurch breiter und höher errichtet werden;
- Spritzbeton (entfallen): durch den Fels hinter der Mauer M3 wurde kein Spritzbeton benötigt;
- Wiederauffüllungen (geringere Mengen): Dadurch dass Fels angetroffen wurde, konnte der Aushub exakter ausgeführt werden und dadurch beim Wiederverfüllen mit Material Einsparungen gemacht werden.

- dass die Preiserhöhung nicht mehr als 20 % des Werts des ursprünglichen Auftrags beträgt;

- dass eine Erhöhung der Ausgabenverpflichtung in Höhe von € 22.711,56 vorgenommen werden muss.

Nach Einsichtnahme in die vom Bauleiter vorgelegten Unterlagen und auf Vorschlag dieselben zu genehmigen.

Nach Einsichtnahme in die Verordnung über das Rechnungswesen, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 35 vom 19.11.2024.

Nach Einsichtnahme in die Gutachten im Sinne des Art. 185 und 187 des R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018:

Buchhaltungsgutachten erstellt von Sonja Holzer: Positiv KGM/PV3E094oqV0BDv1GrmhUKPMsE7ttFVWioEIPkv4=.

Fachgutachten erstellt von Anna Burger: Positiv xfibb3vu6oxj2OVDmr32OsoIV9HCCs15xJL0jjafLlk=.

Aufgrund

- des geltenden Haushaltsvoranschlags und des Arbeitsplanes des laufenden Finanzjahres;
- der geltenden Satzung der Gemeinde;
- des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol - R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018;
- des Landesgesetzes vom 12.12.2016, Nr. 25 über die Buchaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften;
- des Kodex der öffentlichen Verträge GvD. Nr. 36 vom 31.03.2023;
- des Landesgesetzes vom 17.12.2015 Nr. 16 - Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe;

beschließt der Gemeindeausschuss

ciclopici, che era previsto in calcestruzzo, è stato realizzato in accordo con l'ingegnere strutturale in ghiaia;

- Scavo (quantità maggiori): Dietro le mura dei cicliopi è stata rinvenuta una quantità di roccia maggiore di quanto previsto, rendendo superflui i lavori di messa in sicurezza. La 2. curva è stata allargata di 1,00 m in modo che il raggio risulti pari a 10,00 m; in questo modo anche i mezzi più grandi possono transitare senza problemi. Nella 3. curva è stato adeguato lo scavo e il sentiero escursionistico è stato migliorato;
- Tariffe di discarica (quantità maggiori): A causa dell'aumento del volume di scavi, aumentano anche gli importi relativi alle tariffe di discarica;
- Disboscamenti (quantità maggiori): A causa dell'allargamento della curva e dell'adeguamento del sentiero escursionistico, è stato necessario effettuare ulteriori lavori di sgombero;
- Muri (quantità maggiori) e calcestruzzo (quantità minori): Il muro M4 è stato costruito secondo le indicazioni dell'ingegnere strutturista. Le fondazioni sono state omesse, ma la muratura in pietra naturale ha dovuto essere realizzata più larga e più alta;
- Calcestruzzo proiettato (omesso): Omesso a causa della roccia dietro il muro M3;
- Riempimento (quantità minori): Al fatto che è stata individuata la presenza di roccia, è stato possibile eseguire lo scavo con maggiore precisione, ottenendo così un risparmio di materiale durante il riempimento.

- che l'aumento del prezzo non eccedi il 20 % del valore del contratto iniziale;

- che è necessario aumentare l'impegno di spesa per un importo di € 22.711,56.

Vista la documentazione presentata dal direttore dei lavori e su proposta di approvarla.

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 19.11.2024.

Visti i pareri ai sensi dell'art. 185 e 187 della L.R. n. 2 del 03.05.2018:

parere contabile rilasciato da Sonja Holzer: Positivo KGM/PV3E094oqV0BDv1GrmhUKPMsE7ttFVWioEIPkv4=.

parere tecnico rilasciato da Anna Burger: Positivo xfibb3vu6oxj2OVDmr32OsoIV9HCCs15xJL0jjafLlk=.

Visti

- il vigente bilancio di previsione e il piano operativo dell'anno finanziario corrente;
- il vigente statuto del Comune;
- il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2 del 03.05.2018,
- la legge provinciale del 12.12.2016 n. 25 sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della provincia autonoma di Bolzano Alto Adige – Südtirol;
- il codice dei contratti D.Lgs. 36 del 31.03.2023;
- la legge provinciale del 17.12.2015 n. 16 - Disposizioni sugli appalti pubblici;

la Giunta comunale delibera

einstimmig in gesetzlicher Form:

1. Das 1. Variantenprojekt, die Kostenberechnung, die Vergleichstabelle, den Unterwerfungsakt und den technischen Bericht betreffend die Arbeiten des Projektes Sanierung und Ausbau der Straße "Kopp in Bach" in Barbiano - 2. Baulos, vorgelegt vom Bauleiter Geometer Christian Gasser, in Höhe von € 18.616,03 + 22 % MwSt., werden genehmigt.
2. Die Ausstattung der Ausgabenverpflichtung Nr. 82/2026, welche zu Gunsten der Firma Tiefbau Hofer GmbH mittels Beschluss des Gemeindefachausschusses Nr. 96 vom 26.02.2026 aufgenommen wurde, wird um € 22.711,56 durch die Aufnahme einer neuen Ausgabenverpflichtung erhöht.
3. Die Gesamtausgabe in Höhe von € 22.711,56 inklusive MwSt., wird wie folgt verpflichtet:

Kompetenzjahr Anno di competenza	Kapitel Capitolo	Artikel Articolo	Kostenstelle Centro di costo	Betrag Importo	Verpflichtung Impegno
2026	10052.02.10900	24	100500	22.711,56 €	573/2026

4. Der Bürgermeister bzw. der Bürgermeister-Stellvertreter wird zur Unterzeichnung des entsprechenden Unterwerfungsaktes ermächtigt.
5. Die Rechnungsstellung erfolgt aufgrund der MwSt.-Bestimmungen nach dem System der geteilten MwSt. (Split Payment, Art. 17-ter des DPR Nr. 633/1972), unter Berücksichtigung der vom Gesetz vorgesehenen Ausnahmen.
6. Der zuständige Referent wird ermächtigt, den Auftrag zu erteilen und die korrekte Ausführung der Leistung vor Liquidierung der Ausgabe zu kontrollieren.
7. Die Rechnung wird nach Feststellung der ordnungsgemäßen Durchführung des Auftrages durch den zuständigen Referenten vom Verantwortlichen des Dienstbereiches liquidiert und die Zahlung wird angeordnet.
8. Der vorliegende Beschluss wird im Sinne des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol - R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018 einstimmig als sofort vollstreckbar erklärt, damit die neue Ausgabenverpflichtung sofort aufgenommen werden kann.
9. Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitraumes der Veröffentlichung von 10 Tagen jede Bürgerin und jeder Bürger Einspruch beim Gemeindefachausschuss erheben. Innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist dieses Beschlusses kann jede und jeder Interessierte Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen einlegen. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage (Artt. 119-120 des GvD Nr. 104/2010), für Wahlhandlungen kommen die Artt. 126-132 des GvD Nr. 104/2010 zur Anwendung.

ad unanimità di voti, espressi legalmente:

1. Di approvare il 1° progetto di variante, la stima dei costi, il quadro comparativo, l'atto di sottomissione e la relazione tecnica riguardante i lavori del progetto risanamento e ampliamento della strada "Kopp in Bach" a Barbiano - 2° lotto, presentato dal direttore dei lavori geometra Christian Gasser, per un importo di € 18.616,03 + 22 % IVA.
2. Di aumentare la dotazione dell'impegno di spesa n. 82/2026 assunto in favore della ditta Tiefbau Hofer Srl, tramite la delibera di Giunta comunale n. 96 del 26.02.2026 per l'importo di € 22.711,56 tramite l'assunzione di un nuovo impegno.
3. Di impegnare la spesa complessiva di € 22.711,56 IVA inclusa, come segue:
4. Di autorizzare il Sindaco risp. il Vice-Sindaco a firmare il relativo atto di sottomissione.
5. Di dare atto, che in base alla normativa IVA la fatturazione dovrà avvenire applicando la scissione dell'IVA (Split Payment, art. 17-ter DPR n. 633/1972), tenendo conto delle eccezioni previste dalla legge.
6. Di autorizzare l'assessore competente a conferire l'incarico e di controllare scrupolosamente l'esecuzione corretta della prestazione prima della liquidazione della spesa.
7. Di liquidare la fattura dal responsabile del servizio, ordinando il pagamento a seguito della constatazione dell'esecuzione regolare dell'incarico da parte dell'assessore competente.
8. Di dichiarare la presente deliberazione unanimemente immediatamente esecutiva ai sensi del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige L.R. n. 2 del 03.05.2018, in modo che il nuovo impegno di spesa possa essere assunto immediatamente.
9. Durante il periodo di pubblicazione di 10 giorni, ogni cittadina ed ogni cittadino può presentare opposizione alla Giunta comunale avverso la presente deliberazione. Entro 60 giorni dopo il periodo di pubblicazione di questa deliberazione ogni interessata ed ogni interessato può presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano. Nell'ambito degli appalti pubblici il termine entro quale ricorrere è di 30 giorni (artt. 119-120 del D.Lgs. n. 104/2010), per atti riguardanti le elezioni si applicano gli artt. 126-132 del D.Lgs. n. 104/2010.

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, confermato e sottoscritto

Der Bürgermeister - Il Sindaco

Die Gemeindesekretärin - La Segretaria comunale

Josef Gafriller

Ulrike Mahlknecht

digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale

Unterschrift auf Dokument in Papierform nicht angebracht im Sinne des Art. 3 Gv.D. Nr. 39/1993

Originales elektronisches Verwaltungsdokument erstellt und aufbewahrt gemäß Vorschriften des Art. 71 Gv.D. Nr. 82/2005

Firma autografa omessa su documento in forma cartacea ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

Documento amministrativo elettronico originale redatto e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 71 D.Lgs. n. 82/2005